5.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949 Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROIECT

HOTĂRÂREA nr. .....
din data de.....

privind aprobarea finalizării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate", cod proiect C3I1B0122000095, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1, Subinvestiția I1.B, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, a indicatorilor realizați și a asigurării sustenabilității investiției

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ
întrunit în ședință .....,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 55801/1 din 28.10.2026 și Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 55801 din 28.10.2026, prin care se propune aprobarea finalizării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate", cod proiect C3I1B0122000095, a indicatorilor realizați și a asigurării sustenabilității investiției;

Având în vedere:

- Adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. DGPNRR 86539/20.10.2026, prin care se solicită beneficiarilor din cadrul Componentei C3 adoptarea și transmiterea, până la data de 30.10.2026, a hotărârii consiliului local privind finalizarea proiectului, confirmarea indicatorilor realizați și asigurarea sustenabilității investiției,

- Contractul de finanțare nr. C3I1B0122000095, înregistrat la UAT Municipiul Făgăraș sub nr. 9229/14.03.2023, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Făgăraș, în calitate de beneficiar, cu actele adiționale nr. 1 (în vigoare din 15.05.2023), nr. 2 (în vigoare din 09.12.2024), nr. 3 (în vigoare din 19.12.2025) și nr. 4 (în vigoare din 16.02.2026),

- Acordul de asociere încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și UAT Municipiul Făgăraș pentru derularea procedurii de achiziție publică a insulelor ecologice digitalizate și Acordul-cadru nr. 315/17.12.2024 privind achiziția de insule ecologice digitalizate – Lot 11,

- Contractele subsecvente de furnizare produse nr. 30210/28.02.2025 (modificat prin Actul adițional nr. 1, înregistrat sub nr. 43114/07.07.2025), nr. 43151/08.07.2025 (modificat prin Actul adițional nr. 1, înregistrat sub nr. 46630/14.08.2025) și nr. 59738/19.12.2025, încheiate cu AX PERPETUUM IMPEX S.R.L.,

- Procesele-verbale de recepție finală nr. 42774/03.07.2025, nr. 54697/31.10.2025 și nr. 35899/17.04.2026,

- Raportul de progres final nr. 42439/24.06.2026,

- Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022, cu modificările și completările ulterioare, secțiunile 3.1.4 și 5.2.4 privind perioada de durabilitate;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1), (2) și art. 243 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finalizarea proiectului „*Construirea de insule ecologice digitalizate*", cod proiect C3I1B0122000095, implementat de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Făgăraș în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", Subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate", în baza Contractului de finanțare nr. C3I1B0122000095, înregistrat sub nr. 9229/14.03.2023, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se ia act de Procesele-verbale de recepție finală nr. 42774/03.07.2025, nr. 54697/31.10.2025 și nr. 35899/17.04.2026, care atestă finalizarea obiectivului de investiții. Indicatorii tehnici finali aferenți obiectivului de investiții, astfel cum sunt asumați prin cererea de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea totală finală a proiectului, rezultată în urma implementării, în cuantum de 4.170.033,00 lei inclusiv TVA, din care valoare eligibilă 3.479.300,00 lei fără TVA, asigurată din fonduri PNRR, TVA aferentă cheltuielilor eligibile 690.733,00 lei și cheltuieli neeligibile suportate din bugetul local 0,00 lei, încadrată în valoarea finanțării nerambursabile prevăzute la art. 3 alin. (1^1) din Contractul de finanțare.

Art. 4. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Făgăraș, în calitate de beneficiar, se obligă să asigure sustenabilitatea investiției pe o perioadă de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) și ale art. 7 lit. B pct. (34) din Contractul de finanțare și ale secțiunilor 3.1.4 și 5.2.4 din Ghidul specific. Pe perioada de sustenabilitate, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Făgăraș va menține investiția realizată și destinația acesteia, va asigura mentenanța și serviciile asociate necesare, nu va modifica calitatea de proprietar/administrator al investiției decât în condițiile prevăzute de Contractul de finanțare și nu va realiza modificări substanțiale care să afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare ale investiției.

Art. 5. Se aprobă asigurarea din bugetul local al Municipiului Făgăraș a cheltuielilor de funcționare, administrare, întreținere și reparații aferente insulelor ecologice digitalizate, pe toată perioada de sustenabilitate prevăzută la art. 4.

Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Făgăraș, domnul Gheorghe SUCACIU, să întreprindă toate demersurile necesare pentru finalizarea și închiderea proiectului, transmiterea documentelor solicitate de autoritatea finanțatoare, îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare post-implementare și asigurarea sustenabilității investiției.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin aparatul de specialitate.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al Municipiului Făgăraş, Instituţiei Prefectului – Judeţul Braşov, Primarului Municipiului Făgăraş, compartimentelor de resort, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Direcţia Generală Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe site-ul instituţiei.

Iniţiator

Primar
GHEORGHE SUCACIU

Vizat pentru legalitate

Secretar General al Municipiului
Jr. LAVINIA MARIAN

Cod: F-17

Anexa 1.

PERPETUUM
MERE TREABĂ!

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FAGARAS	AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298
Nr. Inregistrare: 42774/03.07.2025	Nr. Inregistrare: 0003/03.07.2025

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALA

Achiziția de **Insule ecologice digitalizate**

conform apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

Produsele ***Insule ecologice digitalizate*** s-au livrat în perioada 30.04 - 02.07.25, în conformitate cu **ACORD – CADRU privind achiziția de INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE** - LOT 11, nr. inregistrare 315/17.12.2024, încheiat între *MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR (MINISTERUL), UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FAGARAS și AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298,*

si in conformitate cu Contract subsecvent de furnizare produse numar inregistrare 30210/28.02.2025 incheiat intre *UAT MUNICIPIUL FAGARAS si AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298.*

Comisia de recepție a procedat astăzi, 03.07.2025 la recepția bunurilor care au făcut obiectul contractului mai sus menționat, după cum urmează:

Bunurile	Cantitate	Pret unitar	Valoare totala
1. ECO-INSULA TIP 1	40	49,900.00	1,996,000.00
2. ECO-INSULA TIP 2	-	-	-
3. ECO-INSULA TIP 3	-	-	-
Total, lei fara TVA			**1,996,000.00**
TVA, lei		**9,481.00**	**379,240.00**
Total, lei cu TVA		**59,381.00**	**2,375,240.00**

La receptia bunurilor a participat Dl./ Dna. [illegible] ca reprezentant al **Furnizorului AX PERPETUUM IMPEX SRL.**

Ax Perpetuum Impex SRL www.perpetuum.ro
400393 Cluj-Napoca; Str. Branului nr.53; jud. Cluj; T/F: +40-264-594.700, 594.708; Cap.Soc.: 25.000.000 RON
Nr. Reg. Com.: J12/4671/94; CUI: RO 6818298; Cont bancar: RO40BACX0000000394605006 Unicredit Bank
SR AC ISO 9001 Nr. 2978 SR AC ISO 14001 Nr. 1985 SR AC Nr. 2461

Comisia de recepție constată că bunurile menționate mai sus au fost furnizate în conformitate cu specificațiile tehnice, cantitățile și în perioada stipulate în contract, astfel:

Operatiune	acceptat	acceptat cu observații minore	acceptat cu rezerve	refuzat
1. Punerea in funcțiune a sistemelor hardware montate pe containere livrate si realizarea testelor specifice de funcționare si Operaționalizarea Platformei software – conform *Proces - Verbal de recepție cantitativa, calitativa si punere in functiune*	X			
2. Instruirea personalului Autorității contractante cu privire la funcționarea eco-insulelor si a soft-ului pus la dispozitie – conform *Proces - Verbal de Instruire personal*	X			
3. Predare Materiale - suport pentru reprezentanții Asociațiilor de Proprietari – conform *PV receptie Carduri de acces si Materiale- suport pentru reprezentanții Asociațiilor de Proprietari*	X			

Comisia de receptie constată că furnizorul și-a respectat obligațiile stabilite prin contract.

Valoarea bunurilor corespunde cu prețul stabilit în contractul de furnizare semnat între părți.

Ax Perpetuum Impex SRL www.perpetuum.ro
400393 Cluj-Napoca; Str. Branului nr.53; jud. Cluj; T/F: +40-264-594.700, 594.708; Cap.Soc.: 25.000.000 RON
Nr. Reg. Com.: J12/4671/94; CUI: RO 6818298; Cont bancar: RO40BACX0000000394605006 Unicredit Bank
SR AC ISO 9001 Nr. 2978 SR AC ISO 14001 Nr. 1985 SR AC Nr. 2461

Procesul verbal conține 3 pagini și a fost semnat astăzi, 23.01.2023, la sediul achizitorului, în trei exemplare, unul pentru Furnizor, doua pentru Beneficiar.

Beneficiar: **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FAGARAS**

Comisia de recepție:

1. Nume și prenume, semnătura SAM ADELINE
2. Nume și prenume, semnătura NEGOIȚĂ CRISTINA
3. Nume și prenume, semnătura BOERU IOANA
4. Nume și prenume, semnătura TOTU NICOLAE
5. Nume și prenume, semnătura BICA ADRIAN

Furnizorul: **AX PERPETUUM IMPEX SRL**

Nume și prenume, semnătura MARCU FLORIN

Ax Perpetuum Impex SRL www.perpetuum.ro
400393 Cluj-Napoca; Str. Branului nr.53; jud. Cluj; T/F: +40-264-594.700, 594.708; Cap.Soc.: 25.000.000 RON
Nr. Reg. Com.: J12/4671/94; CUI: RO 6818298; Cont bancar: RO40BACX0000000394605006 Unicredit Bank
AC Nr. 2978 AC Nr. 1986 AC Nr. 2461

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FAGARAS	AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298
Nr. Inregistrare: 39641/31.10.2025	Nr. Inregistrare: 0003/ 31.10.2025

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALA

Achiziția de **Insule ecologice digitalizate**

conform apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

Produsele ***Insule ecologice digitalizate*** s-au livrat în perioada 31.10.2025, în conformitate cu **ACORD – CADRU privind achiziția de INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE** - LOT 11, nr. inregistrare 315/17.12.2024, încheiat între *MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR (MINISTERUL), UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FAGARAS și AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298.*

si in conformitate cu Contract subsecvent de furnizare produse numar inregistrare 43151/08.07.2025 incheiat intre *UAT MUNICIPIUL FAGARAS si AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298.*

Comisia de recepție a procedat astăzi, 31.10.2025 la recepția bunurilor care au făcut obiectul contractului mai sus menționat, după cum urmează:

Bunurile	Cantitate	Pret unitar	Valoare totala
1. ECO-INSULA TIP 1	-	-	-
2. ECO-INSULA TIP 2	10	63,500.00	635,000.00
3. ECO-INSULA TIP 3	-	-	-
Total, lei fara TVA			**635,000.00**

*** Preturile nu contin TVA !**

La receptia bunurilor a participat Dl./ Dna. MĂREȚU FLORIN ca reprezentant al **Furnizorului AX PERPETUUM IMPEX SRL.**

Ax Perpetuum Impex SRL www.perpetuum.ro
400393 Cluj-Napoca; Str. Branului nr.53; Jud. Cluj; T/F: +40-264-594.700, 594.708; Cap.Soc.: 25.000.000 RON
Nr. Reg. Com.: J12/4671/94; CUI: RO 6818298; Cont bancar: RO40BACX0000000394605006 Unicredit Bank
SR AC Nr. 2978 SR AC Nr. 1985 SR AC Nr. 2461

Comisia de recepție constată că bunurile menționate mai sus au fost furnizate în conformitate cu specificațiile tehnice, cantitățile și în perioada stipulate în contract, astfel:

Operatiune	acceptat	acceptat cu observații minore	acceptat cu rezerve	refuzat
1. Punerea in funcțiune a sistemelor hardware montate pe containere livrate si realizarea testelor specifice de funcționare si Operaționalizarea Platformei software – conform *Proces - Verbal de recepție cantitativa, calitativa si punere in functiune*	✓			
2. Instruirea personalului Autorității contractante cu privire la funcționarea eco-insulelor si a soft-ului pus la dispozitie – conform *Proces - Verbal de Instruire personal*	✓			
3. Predare Materiale - suport pentru reprezentanții Asociațiilor de Proprietari – conform *PV receptie Carduri de acces si Materiale- suport pentru reprezentanții Asociațiilor de Proprietari* (3 ex. în cazul [illegible]	✓			

Comisia de receptie constată că furnizorul și-a respectat obligațiile stabilite prin contract.

Valoarea bunurilor corespunde cu prețul stabilit în contractul de furnizare semnat între părți.

Ax Perpetuum Impex SRL www.perpetuum.ro
400393 Cluj-Napoca; Str. Branului nr.53; jud. Cluj; T/F: +40-264-594.700, 594.708; Cap.Soc.: 25.000.000 RON
Nr. Reg. Com.: J12/4671/94; CUI: RO 6818293; Cont bancar: RO40BACX0000000394605006 Unicredit Bank
Nr. 2978 Nr. 1985 Nr. 2461

PERPETUUM
MERE TREABĂ!

Procesul verbal conține 10 pagini și a fost semnat astăzi, 31.10.2025, la sediul achizitorului, în trei exemplare, unul pentru Furnizor, doua pentru Beneficiar.

Beneficiar: **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FAGARAS**

Comisia de recepție:

1. Nume și prenume, semnătura
2. Nume și prenume, semnătura
3. Nume și prenume, semnătura
4. Nume și prenume, seminătura
5. Nume și prenume, semnătura

Furnizorul: **AX PERPETUUM IMPEX SRL**

Nume și prenume, semnătura MĂREȚU FLORIN

Ax Perpetuum Impex SRL www.perpetuum.ro
400393 Cluj-Napoca; Str. Branului nr.53; jud. Cluj; T/F: +40-264-594.700, 594.706; Cap.Soc.: 25.000.000 RON
Nr. Reg. Com.: J12/4671/94; CUI: RO 6818298; Cont bancar: RO40BACX0000000394605006 Unicredit Bank
SR EN ISO 9001 Nr. 2978 SR EN ISO 14001 Nr. 1985 SR OHSAS 18001 Nr. 2461

MERE TREABA!

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ	AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298
Nr. Inregistrare: 35[illegible]/17.04.2026	Nr. Inregistrare: 0003/17.04.2026

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALA

Achiziția de **Insule ecologice digitalizate**

conform apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

Produsele ***Insule ecologice digitalizate*** s-au livrat în perioada 14.04.2026, în conformitate cu **ACORD – CADRU privind achiziția de INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE** - LOT 11, nr. inregistrare 315/17.12.2024, încheiat între *MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR (MINISTERUL), UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ și AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298,*

si in conformitate cu Contract subsecvent de furnizare produse numar inregistrare 3/59738/19.12.2025 incheiat intre *UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ si AX PERPETUUM IMPEX - RO 6818298.*

Comisia de recepție a procedat astăzi, 17.04.2026 la recepția bunurilor care au făcut obiectul contractului mai sus menționat, după cum urmează:

Bunurile	Cantitate	Pret unitar	Valoare totala
1. ECO-INSULA TIP 1	17	49,900.00	848,300.00
2. ECO-INSULA TIP 2	-	-	-
3. ECO-INSULA TIP 3	-	-	-
Total, lei fara TVA			**848,300.00**

*** Preturile nu contin TVA !**

La receptia bunurilor a participat Dl./ Dna. [illegible] ca reprezentant al **Furnizorului AX PERPETUUM IMPEX SRL.**

Comisia de recepție constată că bunurile menționate mai sus au fost furnizate în conformitate cu specificațiile tehnice, cantitățile și în perioada stipulate în contract, astfel:

Operatiune	acceptat	acceptat cu observații minore	acceptat cu rezerve	refuzat
1. Punerea in funcțiune a sistemelor hardware montate pe containere livrate si realizarea testelor specifice de funcționare si Operaționalizarea Platformei software – conform *Proces - Verbal de recepție cantitativa, calitativa si punere in functiune*	✓			
2. Instruirea personalului Autorității contractante cu privire la funcționarea eco-insulelor si a soft-ului pus la dispozitie – conform *Proces - Verbal de Instruire personal*	✓			
3. Predare Materiale - suport pentru reprezentanții Asociațiilor de Proprietari – conform *PV recepție Carduri de acces si Materiale- suport pentru reprezentanții Asociațiilor de Proprietari*	✓			

Comisia de recepție constată că furnizorul și-a respectat obligațiile stabilite prin contract.

Valoarea bunurilor corespunde cu prețul stabilit în contractul de furnizare semnat între părți.

PERPETUUM
MERE TREABĂ!

Procesul verbal conține 3 pagini și a fost semnat astăzi. 13.04.2020, la sediul achizitorului, în trei exemplare, unul pentru Furnizor, doua pentru Beneficiar.

Beneficiar: **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ**

Comisia de recepție:

1. Nume și prenume, semnătura TETIU CIPRIAN
2. Nume și prenume, semnătura NEGOITĂ CRISTINA
3. Nume și prenume, semnătura DAN ADRIANE
4. Nume și prenume, semnătura BOERIU IOANA
5. Nume și prenume, semnătura BICA ADRIAN

Furnizorul: **AX PERPETUUM IMPEX SRL**

Nume și prenume, semnătura

Anexa 2

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local nr. ..... din .....

INDICATORII TEHNICI FINALI REALIZAȚI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Construirea de insule ecologice digitalizate", cod proiect C3I1B0122000095

Indicatorii realizați conform Contractului de finanțare nr. C3I1B0122000095, înregistrat sub nr. 9229/14.03.2023, astfel cum sunt asumați prin cererea de finanțare, cu modificările și completările ulterioare (Anexa „Indicatori de proiect", modificată prin Actul adițional nr. 4), confirmați prin Procesele-verbale de recepție finală nr. 42774/03.07.2025, nr. 54697/31.10.2025 și nr. 35899/17.04.2026:

Indicator	**Valoare asumată prin cererea de finanțare**	**U.M.**
Număr insule ecologice digitalizate înființate și operaționale	67	buc.
Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate	8.049.096	kg
Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate	424.512	kg
Număr UAT sprijinite prin proiect	1	–
Populație în aglomerare	26.809	locuitori

Caracteristici tehnice – indicatori finali:

Indicator	**Cantitate**	**U.M.**
Eco-insule tip 1 (insule supraterane încasetate cu containere de 1,1 mc)	57	buc.
Eco-insule tip 2 (insule supraterane cu containere individuale)	10	buc.
Total insule ecologice digitalizate	67	buc.

Valoarea totală finală a proiectului, pe categorii:

Categorie	**Valoare**	**U.M.**
Valoare eligibilă (fără TVA)	3.479.300,00	lei
TVA aferentă cheltuielilor eligibile	690.733,00	lei
Valoare neeligibilă	0,00	lei
Valoare totală finală, inclusiv TVA	4.170.033,00	lei

Inițiator

Primar
GHEORGHE SUCACIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 55801/1 din 28.10.2026

Referat de aprobare al Proiectului de Hotărâre

- Privind aprobarea finalizării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate", cod proiect C3I1B0122000095, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta C3 – Managementul deşeurilor, Investiţia I1, Subinvestiţia I1.B, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, a indicatorilor realizaţi şi a asigurării sustenabilităţii investiţiei

Având în vedere că Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Făgăraş a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate", cod C3I1B0122000095, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, Componenta C3 – Managementul deşeurilor, Investiţia I1, Subinvestiţia I1.B, în baza Contractului de finanţare nr. C3I1B0122000095, înregistrat sub nr. 9229/14.03.2023, modificat prin actele adiţionale nr. 1–4, iar perioada de implementare a proiectului s-a încheiat la data de 30.06.2026,

Ţinând cont de faptul că, prin achiziţia centralizată derulată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în baza acordului de asociere şi a Acordului-cadru nr. 315/17.12.2024 – Lot 11, Municipiul Făgăraş a încheiat cu AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. trei contracte subsecvente, în baza cărora au fost livrate, montate şi puse în funcţiune pe raza municipiului 67 de insule ecologice digitalizate – 57 eco-insule tip 1 şi 10 eco-insule tip 2 –, recepţionate prin Procesele-verbale de recepţie finală nr. 42774/03.07.2025, nr. 54697/31.10.2025 şi nr. 35899/17.04.2026, cu calificativul „Acceptat", fără observaţii, iar personalul desemnat a fost instruit privind funcţionarea insulelor şi utilizarea platformei WeCollect,

Luând în considerare că indicatorul principal al proiectului – numărul de insule ecologice digitalizate înfiinţate şi operaţionale – a fost majorat prin Actul adiţional nr. 4 la 67 de bucăţi, prin utilizarea sumei rămase disponibile după încheierea primelor contracte subsecvente, şi a fost atins integral, conform Raportului de progres final nr. 42439/24.06.2026,

Ţinând seama de faptul că valoarea totală finală a proiectului este de 4.170.033,00 lei inclusiv TVA, din care 3.479.300,00 lei valoare eligibilă şi 690.733,00 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile, se încadrează în valoarea finanţării nerambursabile stabilite prin Contractul de finanţare (3.689.625,00 lei, la care se adaugă TVA de 701.028,75 lei) şi că proiectul nu a generat cheltuieli neeligibile suportate din bugetul local,

Având în vedere că, prin adresa nr. DGPNRR 86539/20.10.2026, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Direcţia Generală Planul Naţional de Redresare şi Reziliență a solicitat beneficiarilor din cadrul Componentei C3, unităţi administrativ-teritoriale, adoptarea şi transmiterea, până la data de 30.10.2026, a unei hotărâri a consiliului local privind finalizarea proiectului, confirmarea indicatorilor realizaţi şi asigurarea sustenabilităţii investiţiei, în contextul Legii nr. 183/2026 privind închiderea operaţională şi financiară a PNRR,

Întrucât, potrivit art. 2 alin. (5) şi art. 7 lit. B pct. (34) din Contractul de finanţare şi secţiunilor 3.1.4 şi 5.2.4 din Ghidul specific aprobat prin Ordinul MMAP nr. 2.366/2022, beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia şi de a asigura mentenanţa şi serviciile asociate pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plăţii finale, iar asumarea acestei obligaţii şi a finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente intră în competenţa Consiliului Local, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 şi art. 129 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019,

propunem dezbaterii:

- aprobarea finalizării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate", cod C3I1B0122000095;

- constatarea realizării investiției și confirmarea indicatorilor realizați – 67 de insule ecologice digitalizate înființate și operaționale;

- aprobarea valorii totale finale a proiectului, în cuantum de 4.170.033,00 lei inclusiv TVA;

- asumarea obligației de asigurare a sustenabilității investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale și asigurarea din bugetul local a cheltuielilor de funcționare și întreținere aferente.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 55801 din 28.10.2026

Raport de specialitate al Proiectului de Hotărâre

- Privind aprobarea finalizării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate", cod proiect C3I1B0122000095, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1, Subinvestiția I1.B, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, a indicatorilor realizați și a asigurării sustenabilității investiției

Prin prezentul raport de specialitate se propune aprobarea finalizării proiectului „*Construirea de insule ecologice digitalizate*", cod C3I1B0122000095, finanțat prin PNRR, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1, Subinvestiția I1.B, a indicatorilor realizați și a asigurării sustenabilității investiției, ca urmare a solicitării Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – DGPNRR nr. 86539/20.10.2026 (termen de transmitere 30.10.2026).

Contractul de finanțare nr. C3I1B0122000095, înregistrat sub nr. 9229/14.03.2023, a fost încheiat pentru o finanțare nerambursabilă de 2.902.505,00 lei, majorată prin Actul adițional nr. 1/15.05.2023, ca urmare a actualizării costului unitar eligibil, la 3.689.625,00 lei (echivalentul a 750.000 euro), la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 701.028,75 lei. Prin Actul adițional nr. 2 /09.12.2024 și Actul adițional nr. 3 / 19.12.2025) a fost prelungită perioada de implementare, până la 30.06.2026, iar prin Actul adițional nr. 4 / 16.02.2026 ținta indicatorului privind numărul de insule ecologice digitalizate a fost majorată la 67 de bucăți, cu menținerea valorii finanțării.

Achiziția s-a realizat centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în numele și pentru beneficiari, în baza acordului de asociere, prin Acordul-cadru nr. 315/17.12.2024 – Lot 11, încheiat cu AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. În executarea acestuia, Municipiul Făgăraș a încheiat

- Contractul subsecvent nr. 30210/28.02.2025 (40 eco-insule tip 1), modificat prin Actul adițional nr. 1, înregistrat sub nr. 43114/07.07.2025, prin care obiectul contractului a fost stabilit la 40 eco-insule tip 1, iar prețul la 1.996.000,00 lei fără TVA, respectiv 2.375.240,00 lei cu TVA,

- Contractul subsecvent nr. 43151/08.07.2025 (10 eco-insule tip 2), modificat prin Actul adițional nr. 1 înregistrat sub nr. 46630/14.08.2025 ca urmare a majorării cotei TVA de la 19% la 21% începând cu 01.08.2025, potrivit Legii nr. 141/2025, și

- Contractul subsecvent nr. 59738/19.12.2025 (17 eco-insule tip 1), la prețurile unitare din acordul-cadru de 49.900,00 lei fără TVA pentru eco-insula tip 1 și 63.500,00 lei fără TVA pentru eco-insula tip 2.

Toate produsele au fost livrate, montate și puse în funcțiune, iar comisia de recepție a constatat furnizarea acestora în conformitate cu specificațiile tehnice, cantitățile și perioada stipulate în contract, toate amplasamentele fiind recepționate cu calificativul „*Acceptat*", fără observații:

- pentru Contractul subsecvent nr. 30210/28.02.2025 – Procesul-verbal de recepție finală nr. 42774/03.07.2025,

- pentru Contractul subsecvent nr. 43151/08.07.2025 – Procesul-verbal de recepție finală nr. 54697/31.10.,

- pentru Contractul subsecvent nr. 59738/19.12.2025 – Procesul-verbal de recepție finală nr. 35899/17.04.2026. Fiecare eco-insulă a fost predată împreună cu 200 de carduri de acces și 200 de broșuri pentru cetățeni, iar personalul desemnat a fost instruit privind funcționarea insulelor și utilizarea platformei WeCollect.

Potrivit art. 2 alin. (5) și art. 7 lit. B pct. (34) din Contractul de finanțare și secțiunilor 3.1.4 și 5.2.4 din Ghidul specific, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale, perioadă în care beneficiarul trebuie să mențină investiția realizată, asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare, să nu modifice calitatea de proprietar/administrator al investiției decât în condițiile contractului și să nu realizeze modificări substanțiale care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare ale investiției. În perioada de garanție de 24 de luni de la recepția finală, mentenanța preventivă și remedierea defecțiunilor revin furnizorului, potrivit art. 16 din contractele subsecvente.

Față de cele de mai sus, valorile finale ale proiectului, stabilite pe baza contractelor subsecvente și a proceselor-verbale de recepție, sunt următoarele:

Indicator	**Valoare**	**U.M.**
Valoarea totală finală a proiectului, inclusiv TVA	4.170.033,00	lei
Valoare eligibilă (fără TVA) – fonduri PNRR	3.479.300,00	lei
TVA aferentă cheltuielilor eligibile	690.733,00	lei
Cheltuieli neeligibile suportate din bugetul local	0,00	lei

Indicatorii proiectului, astfel cum au fost asumați prin cererea de finanțare și prevăzuți în Anexa „Indicatori de proiect" la Contractul de finanțare, modificată prin Actul adițional nr. 4, sunt următorii:

Indicator	**Valoare asumată**	**U.M.**
Număr insule ecologice digitalizate înființate și operaționale	67	buc.
Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate	8.049.096	kg
Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate	424.512	kg
Număr UAT sprijinite prin proiect	1	–
Populație în aglomerare	26.809	locuitori

Structura valorii finale a proiectului, pe contracte subsecvente, este următoarea:

Contract subsecvent	**Fără TVA (lei)**	**Inclusiv TVA (lei)**
CS nr. 30210/28.02.2025 – 40 eco-insule tip 1 (TVA 19%)	1.996.000,00	2.375.240,00
CS nr. 43151/08.07.2025 – 10 eco-insule tip 2 (TVA 21%)	635.000,00	768.350,00
CS nr. 59738/19.12.2025 – 17 eco-insule tip 1 (TVA 21%)	848.300,00	1.026.443,00
TOTAL GENERAL – 67 insule ecologice digitalizate	3.479.300,00	4.170.033,00

Valoarea eligibilă realizată, de 3.479.300,00 lei, se încadrează în valoarea finanțării nerambursabile de 3.689.625,00 lei prevăzută la art. 3 alin. (1^1) din Contractul de finanțare, iar TVA aferentă, de 690.733,00 lei, se încadrează în suma de 701.028,75 lei. Diferența neutilizată din finanțarea aprobată este de 210.325,00 lei fără TVA. Potrivit adresei MMAP nr. DGPNRR 86539/20.10.2026, prin hotărârea consiliului local nu se modifică valoarea bugetului sau alte elemente a căror modificare presupune acordul MMAP, cu excepția diminuării bugetului; valoarea finală propusă reflectă exclusiv cheltuielile efectiv realizate.

În ceea ce privește sursele de finanțare, investiția a fost realizată integral din fonduri nerambursabile PNRR, inclusiv TVA aferentă cheltuielilor eligibile, fără cheltuieli neeligibile suportate din bugetul local. După finalizarea proiectului, pe perioada de sustenabilitate, cheltuielile de funcționare, administrare, întreținere și reparații aferente insulelor ecologice digitalizate se asigură din bugetul local al Municipiului Făgăraș.

Având în vedere prevederile Legii nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență, ale OUG nr. 124/2021 și ale HG nr. 209/2022, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Ghidului specific aprobat prin Ordinul MMAP nr. 2.366/2022 (secțiunile 3.1.4 și 5.2.4), ale Contractului de finanțare nr. C3I1B0122000095, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Constatând că activitățile proiectului au fost realizate, investiția a fost recepționată și este operațională, indicatorul privind numărul de insule ecologice digitalizate a fost atins integral, iar valoarea finală se încadrează în finanțarea aprobată,

propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Cu considerație,
Avizat,
Director executiv
LUDU Daniel

Nr. crt.	Funcţia şi atribuţia	Numele şi prenumele	Data	Semnătura
1.	Consilier	Negoiță Cristina	28.10.2026	

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

DIRECȚIA GENERALĂ PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
DGPNRR nr. 86539/20.10.2026

Componenta C2	PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII
Referitor:	Proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență: PNRR/2022/C2/ I.1.A PNRR/2023/C2/I.1.B PNRR/2023/C2/S/I.2.A PNRR/2023/C2/I.1.C
Componenta C3	MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
Referitor:	Proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență: PNRR/2022/C3/S/I.1.A PNRR/2022/C3/S/I.1.B PNRR/ 2022/C3/S/I.1.C PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B PNRR/2024/C3/S/I.2.C.
Către:	Beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și finalizate prin Procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor

CALITATEA BENEFICIARILOR: UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE

Stimați domni/ stimate doamne,

Având în vedere etapa de finalizare a implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și necesitatea asigurării unui cadru documentar complet, unitar și verificabil pentru demonstrarea îndeplinirii jaloanelor și țintelor asumate de România, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții desfășoară procesul de consolidare și verificare a documentelor justificative aferente proiectelor finanțate prin PNRR.

În acest context, documentele care atestă realizarea și finalizarea investițiilor precum și atingerea indicatorilor asumați prin contractele de finanțare trebuie să permită identificarea, fără echivoc, a proiectului, a sursei de finanțare, a investiției PNRR în cadrul căreia acesta a fost finanțat și a rezultatelor efectiv realizate, inclusiv în perspectiva verificărilor de la nivel național și de către Comisia Europeană a dovezilor care fundamentează îndeplinirea țintelor.

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență;

- Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994, cu modificările ulterioare (inclusiv cele privind recepțiile accelerate/cu suspendare - Legea nr.141/2026 privind aplicarea unor măsuri pentru accelerarea implementării investițiilor publice în domeniul construcțiilor);
- art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidurile specifice menționate în partea introductivă a prezentei;
- contractelor de finanțare încheiate de dumneavoastră în calitate de Beneficiar și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de Finanțator, prin care v-ați asumat realizarea indicatorilor de proiect utilizați pentru monitorizarea gradului de îndeplinire a țintelor asumate;

Ținând seama de:

- necesitatea atingerii țintelor și jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și de responsabilitățile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții;
- obligația beneficiarilor de a realiza indicatorii proiectului conform cererii de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, documente care fac parte integrantă din contractul de finanțare;
- obligația beneficiarilor de a furniza Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în termenele solicitate, toate informațiile și documentele justificative necesare pentru verificarea și monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de proiect;
- faptul că în momentul de față proiectele aferente contractelor de finanțare încheiate în cadrul acestor apeluri sunt finalizate și certificate prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (PVRTL), documentul oficial care marchează finalizarea fizică a lucrărilor și confirmă că acestea respectă autorizația de construire, proiectul tehnic și cerințele de calitate.

Cu scopul asigurării unei evidențe unitare, complete și verificabile a rezultatelor obținute prin proiectele finanțate în cadrul apelurilor de proiecte amintite mai sus, precum și a trasabilității acestora în raport cu indicatorii asumați prin PNRR **este necesară adoptarea și transmiterea unei Hotărâri a Consiliului Local,** prin care autoritatea deliberativă să ia act de finalizarea proiectului, a rezultatelor și a indicatorilor realizați și să aprobe măsurile necesare pentru asigurarea sustenabilității investiției.

În considerarea celor de mai sus, vă solicităm să supuneți aprobării Consiliului Local și să transmiteți Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, HCL privind constatarea

finalizării proiectului, confirmarea indicatorilor realizați și asigurarea sustenabilității investiției, întocmită conform modelului orientativ prevăzut în Anexa 1 la prezenta adresă, până cel târziu la data de 30.10.2026.

Informațiile înscrise în HCL trebuie să fie concordante cu datele și documentele existente în dosarul proiectului, cu prevederile contractului de finanțare și a actelor adiționale, după caz, precum și cu documentele care atesă recepția la terminarea lucrărilor și realizarea indicatorilor.

Totodată, prin HCL menționată mai sus, nu se vor putea aduce atingere valorii bugetului, precum și a celorlalte elemente a căror modificare presupune acordul MMAP exprimat prin Contractul de finanțare și, după caz prin Act adiționale/notificare de acceptare, cu excepția situației diminuării bugetului.

Modelul cuprins la Anexa 1 este unul orientativ, cu precizarea că modificarea acestuia poate fi făcută doar în cazul justificate în cazul în care situația individuală a proiectului o impune.

În cazul proiectelor implementate de **Asociațiile Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii, se vor emite Hotărâri ale Adunării Generale a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii.**

Documentele solicitate vor fi transmise în format electronic, semnat, la adresele de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro și monitorizare.pnrr@mmediu.ro

În perspectiva viitoarelor noastre demersuri comune, vă mulțumim pentru buna colaborare și pentru sprijinul acordat pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, cu precădere pentru respectarea termenului de transmitere stabilit.

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Director General
Laura - Mihaela CONSTANDA

ANEXA 1. MODEL ORIENTATIV DE HCL PRIVIND APROBAREA FINALIZĂRII PROIECTULUI, CONFIRMAREA REZULTATELOR ȘI A INDICATORILOR REALIZAȚI, ȘI ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII INVESTIȚIEI

ROMÂNIA
JUDEȚUL [_____]
[Acționari / Asociați] [_____]

HOTĂRÂREA NR. [_____] din [data]

privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului „[*Denumirea proiectului, așa cum se regăsește ea în contractul de finanțare*]", cod proiect [_____], finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. [_____], precum și asigurarea sustenabilității investiției

Adunărea Consiliului Local/ Adunărea Generală a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii, al [_____], întrunit în ședința [ordinară/extraordinară] din data de [_____],
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al [_____], înregistrat sub nr. [_____] din data [_____];
- Raportul de specialitate al [_____], din cadrul [_____], înregistrat sub nr. [_____] din data [_____];
- Contractul de finanțare nr. [_____] din [data], încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de finanțator și [denumirea Beneficiar], în calitate de beneficiar;
- Actele adiționale la Contractul de finanțare, după caz;
- documentele aferente implementării proiectului [denumirea proiectului];
- documentele care atestă finalizarea activităților și realizarea investiției [obligatoriu Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr_____/ dată _____];
- situația privind îndeplinirea indicatorilor și rezultatelor asumate prin proiect;
- prevederile Ghidului solicitantului și ale documentelor programului de finanțare aplicabile proiectului;
- prevederile Contractului de finanțare referitoare la finalizarea proiectului, perioada de durabilitate/sustenabilitate și obligațiile beneficiarului ulterior finalizării proiectului;

Ținând cont de faptul că activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost realizate, investiția a fost finalizată, iar obiectivele și indicatorii asumați prin Contractul de finanțare au fost îndepliniți, în conformitate cu prevederile contractuale și cu documentele programului de finanțare,

Luând în considerare necesitatea asigurării menținerii investiției, a funcționalității acesteia și a rezultatelor proiectului pe perioada de sustenabilitate/durabilitate prevăzută de Contractul de finanțare,

În temeiul prevederilor [_____], din Ordonanța de urgență a Guvernului/ Hotărâre/ Lege/ etc. [_____], cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finalizarea proiectului cu titlul „[Denumirea proiectului, așa cum se regăsește ea în contractul de finanțare]", cod proiect PNRR [Cod/Număr înregistrare], implementat de [Denumire beneficiar] în cadrul Componentei [-], *Investiția și denumirea acesteia* [-], *subinvestiția și denumirea acesteia dacă este cazul* [-], în localitatea/localitățile [_____] [Se vor enumera toate localitățile prinse în proiect].

Art. 2. Se ia act de Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. [_____] din data de [_____] (sau, după caz, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 141/2026 privind lucrările auxiliare rămase de executat, după caz), care atestă finalizarea obiectivului de investiții.

Art. 3. Se aprobă Valoarea Totală Finală a proiectului, rezultată în urma implementării, în sumă de [_____] lei (cu TVA), din care:

- Valoare eligibilă asigurată din fonduri europene PNRR și buget de stat: [_____] lei,
- Valoare neeligibilă suportată din bugetul local (dacă este cazul): [_____] lei.
- Valoarea TVA: [_____] lei.

Art. 4. (1) [Denumire beneficiar], în calitate de Beneficiar, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minima prevăzută de [_____ani], în conformitate cu prevederile art. 32, alin (1) al Legii nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență.
(2) În perioada de monitorizare a sustenabilității, [Denumire beneficiar] va menține destinația obiectivului realizat, va asigura exploatarea, întreținerea și mentenanța acestuia din resurse proprii sau prin operatori autorizați, și nu va realiza modificări de natură să afecteze caracterul sau condițiile de finanțare ale proiectului.

Art. 5. Se aprobă finanțarea din bugetul [____] pentru toate cheltuielile de funcționare, administrare, întreținere și reparații curente/capitale aferente obiectivului de investiții pe toată perioada de sustenabilitate menționată la art. 4.

Art. 6. Se mandatează Reprezentantul legal al [Denumire beneficiar] [____], prin aparatul de specialitate și structurile responsabile, să întreprindă toate demersurile necesare pentru:

- îndeplinirea formalităților privind finalizarea și închiderea proiectului;
- transmiterea către autoritatea finanțatoare a documentelor necesare închiderii proiectului;
- îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare post-implementare;
- asigurarea sustenabilității/durabilității investiției și a rezultatelor proiectului.

Art. 7. Prezenta hotărâre constituie document administrativ privind aprobarea finalizării, închiderii proiectului și asigurarea sustenabilității investiției, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija [____] [Denumire beneficiar]:

- Instituției [____] - Județul [Nume județ], pentru controlul de legalitate, după caz;
- Primarului [Comunei/Orașului/Municipiului] [Nume localitate], după caz;
- Compartimentelor de specialitate implicate în implementare;
- Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local, după caz.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
[NUME ȘI PRENUME]

Contrasemnează pentru legalitate,
[NUME ȘI PRENUME]

HOTĂRÂRE de Consiliu Local - ANEXA CU INDICATORII TEHNICI FINALI REALIZAȚI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII [ANEXĂ OBLIGATORIE]

Pentru a transmite o HCL conformă pentru etapa de verificare de către autoritățile competente, este obligatoriu ca aceasta să includă indicatorii realizați conform Contractului de finanațare, astfel cum sunt asumați prin cererea de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, indicatori confirmați prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe categorii de indicatori totali, dacă este cazul, din care eligibili [_____], neeligibili [_____] etc.

Caracteristici tehnice - Indicatori finali (lungimi, arii, volume, capacități etc.)